

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR.....	1
1.1 Município.....	1
1.2 Prestador	1
2. EQUIPE TÉCNICA	1
2.1 ARES-PCJ	1
3. FISCALIZAÇÃO	2
4. NÃO CONFORMIDADES.....	3
ANEXOS	4

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 Município

Prefeitura Municipal de Itirapina

Prefeito: JOSÉ MARIA CÂNDIDO

Vice-Prefeito: RUY GOMES DA SILVA JÚNIOR

Endereço: Avenida 1 nº 106 - Centro

Telefone: (19) 3575-9000

E-mail: prefeito@itirapina.sp.gov.br

Código ARES: 38

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: Lei nº2.653 de 22/11/2013

1

1.2 Prestador

Nome: DAE – Divisão de Água e Esgoto

Responsável legal: EDIVAN FERREIRA DE LACERDA

Endereço: Rua 7 nº 55 - Centro

Telefone: (19) 3575-1901

E-mail: eng3@itirapina.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Daniel Manzi – Coordenador de Fiscalização – Engº Civil

2.2 Prestador

Edivan Ferreira de Lacerda - Secretário de Projetos, obras e Saneamento - Engenheiro

3. FISCALIZAÇÃO

Em 10/05/2016 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Rua Cinco;
- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Nova Itirapina.



Figura 1 - Unidades fiscalizadas no município de Itirapina

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades:

3

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA)			
LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO
EEAT Rua Cinco		Nenhuma	
EEAT Nova Itirapina	4.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
	4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

Formulários de Fiscalização

Imagem(3)

Descrição(3): Monovia para retirada de bombas e motores

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 4.8

Informações complementares: Abastece reservatório elevado e rede simultaneamente. Não há conjuntos de recalque reserva e há vazamento do reservatório apoiado para dentro da EEAT, com acúmulo de água no piso junto das bombas.

Data da inspeção: 05/10/2016

Localização da EEAT

